

	Vorlagen- Nr.	
	SB-0007/2025	

Sachstandsbericht

Betreff
Sachstandsbericht zur baulichen Umsetzung des Breitbandausbaus in Eisenach

Sachverhalt

Breitbandausbau SEG

- Derzeit nur noch Restarbeiten die bis spätestens 04/25 erledigt sein müssen
- Neue Baumaßnahmen werden derzeit vorbereitet, Beginn erst in 2026
- Arbeiten verliefen bislang planmäßig und ohne größere Hindernisse
- Turnusmäßige Bauberatungen alle zwei Wochen, Breitbandkoordinator nimmt teil.

Breitbandausbau OXG

- Die Arbeiten zum Breitbandausbau der OXG sind in 5 Cluster unterteilt, Cluster 1 ist fertiggestellt, derzeit finden Arbeiten im Cluster 2 und 5 statt (siehe Anlage Ba monitoring)
- Bislang gibt es Probleme bei der Umsetzung der Verkehrsrechtlichen Anordnungen, es mussten bereits neun Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.
- Am 07.01.2025 gab es hierzu einen Abstimmungstermin mit OXG, deren Bauunternehmer Circet und der Stadtverwaltung, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wurde.
- Überwachung der Tiefbauarbeiten werden durch den Fachdienst Tiefbau und den Bauhof vorgenommen, Bauüberwachung kann nicht ganzheitlich gewährleistet werden, weil mehrere Kolonnen an verschiedenen Orten gleichzeitig arbeiten (Tagesleistung aller Kolonnen entspricht bis zu 300 m/Tag)
- Verdichtungsnachweise liegen vor und sind zuordenbar
- Abnahmen der bisher erledigten Tiefbauleistungen erfolgen ab dem 15.01.2025, solange obliegt dem Auftragnehmer die Verkehrssicherungspflicht

Breitbandausbau Deutsche Telekom

- Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nicht großflächig, derzeit wird der Anschluss der VR Bank über die Schillerstraße hergestellt