

Fachgebiet 4, Fachdienst Tiefbau,
Sachstandsbericht zum SKVS am 24.01.2022

Baumaßnahme: Brücke Friedrich-Naumann-Straße - Maßnahme TLUBN im Zuge Hochwasserschutz

Sachstand 10.01.2022

- Arbeiten laufen planmäßig mit Fertigstellungsziel Dezember 2022

bisher: Umverlegearbeiten Kabel / Leitungen, Abbrucharbeiten alte Brücke
 Abbau alte Behelfsbrücke, Bau neue bauzeitliche Behelfsbrücke
 Bau Hochwasserschutzwand Tiefenbacher Allee
 Herstellung Fundamente und Widerlager Brücke

25.11.2021: Montage Traggerüst

29.11.2021: Betonage Flügel

30.11.2021: Montage der im Werk vorgefertigten Verbundträger des Brückenüberbaus auf Traggerüst

Weiter 2022: Fundamente, Schalung, Bewehrung Hochwasserschutzwand Grabental