

KOSTENGRUPPEN 300- BAUWERK- BAUKONSTRUKTION/ 400- BAUWERK- TECHNISCHE ANLAGEN

Kostenberechnung Vergabe-LV				Kostenanschlag			Aktueller Kostenstand			Kostenvorschau (Prognose)	
		Gesamt	Bemerkungen	Gesamt	Nachtrag	Bemerkungen	Gesamt	Bemerkungen		Gesamt	Kostenstand
Los 1:	Gerüstarbeiten	126.654,75 €	Kostenberech. Lph 5 HOAI	139.745,00 €		Angebot BSB Gerüstbau GmbH	40.566,14 €	AR1 212449 Fa. BSB Gerüstbau, 22.12.2021		175.200,00 €	Prognose (Vorhaltdauer Gerüst/ BE bis 31.12.23)
					-5.862,54 €	1. Nachtrag BSB Gerüstbau, 15.12.2021	4.157,99 €	AR2 221073 Fa. BSB Gerüstbau, 27.01.2022			
					1.048,39 €	2. Nachtrag BSB Gerüstbau, 11.02.2022	7.707,15 €	AR3 221152 Fa. BSB Gerüstbau, 21.02.2022			
					2.041,68 €	3. Nachtrag BSB Gerüstbau, 28.04.2022	5.245,09 €	AR4 221285 Fa. BSB Gerüstbau, 22.03.2022			
					1.136,45 €	4. Nachtrag BSB Gerüstbau 17.05.2023	4.205,59 €	AR5 221387 Fa. BSB Gerüstbau, 25.04.2022			
							5.578,16 €	AR6 221535 Fa. BSB Gerüstbau, 23.05.2022			
							5.248,96 €	AR7 221641 Fa. BSB Gerüstbau, 20.06.2022			
							4.259,43 €	AR8 221754 Fa. BSB Gerüstbau, 19.07.2022			
							5.283,48 €	AR9 221754 Fa. BSB Gerüstbau, 23.08.2022			
							4.259,43 €	AR10 222025 Fa. BSB Gerüstbau, 21.09.2022			
							4.253,18 €	AR11 222150 Fa. BSB Gerüstbau, 25.10.2022			
							5.271,57 €	AR12 222254 Fa. BSB Gerüstbau, 21.11.2022			
							4.259,44 €	AR13 222379 Fa. BSB Gerüstbau, 12.12.2022			
							4.275,78 €	AR14 231005 Fa. BPG Schmölln, 23.01.2023			
							4.241,29 €	AR15 231158 Fa. BPG Schmölln, 23.02.2023			
							5.267,09 €	AR16 231251 Fa. BPG Schmölln, 27.03.2023			
							4.241,30 €	AR17 231364 Fa. BPG Schmölln, 24.04.2023			
							5.283,47 €	AR18 231448 Fa. BPG Schmölln, 25.05.2023			
							5.395,88 €	AR19 231559 Fa. BPG Schmölln, 20.06.2023			
							4.253,19 €	AR20 231662 Fa. BPG Schmölln, 26.07.2023			
							5.271,58 €	AR21 231761 Fa. BPG Schmölln, 28.08.2023			
									138.525,19 €		
Los 2:	Mauerwerks- und Putzarbeiten	228.262,30 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	309.127,37 €		Angebot Denkmalplan GmbH	34.224,89 €	AR 1 Nr. 2022 026 Denkmalplan 14.02.2022		345.000,00 €	Prognose
					4.599,89 €	Nachtrag 1 20-022 Denkmalplan 17.02.2022	123.830,91 €	AR 2 Nr. 2022 243 Denkmalplan 14.10.2022			
					7.222,51 €	Nachtrag 2 22-097 Denkmalplan 15.09.2022	73.919,04 €	AR 3 Nr. 2023071 Denkmalplan 05.05.2023			
									231.974,84 €		
Los 3:	Malerarbeiten	66.548,58 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	98.958,62 €		Angebot Kruse Restaurierungen				102.000,00 €	Prognose
Los 4:	Zimmererarbeiten	132.209,30 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	184.690,62 €		Angebot ThueReSa GmbH	43.141,96 €	AR 1 2022-005 ThueReSa 29.03.2022		530.000,00 €	Prognose
					59.229,57 €	Nachtrag 1 2204003 vom 29.04.2022	67.215,54 €	AR 2 2022-016 ThueReSa 20.05.2022			
					41.885,39 €	Nachtrag 2 2206002 vom 30.06.2022	118.965,24 €	AR 3 2022-027 ThueReSa 14.07.2022			
					194.012,86 €	Aufstellung ThueReSa, 08.10.2022 Mengemehr.	86.151,06 €	AR 4 2022-027 ThueReSa 12.09.2022			
							72.702,70 €	AR 5 2022-052 ThueReSa 11.11.2022			
							64.607,72 €	AR 6 2023-012 ThueReSa 20.03.2023			
							17.500,22 €	AR 7 2023-019 ThueReSa 11.05.2023			
							34.311,93 €	AR 8 2023-038 ThueReSa 07.08.2023			
									504.596,37 €		
Los 5:	Tischlerarbeiten	35.667,87 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	78.899,67 €		Angebot Ledermann GmbH	11.435,28 €	AR1 2022008 Ledermann, 04.02.2022		100.000,00 €	Prognose
					11.637,01 €	Nachtrag 1	3.322,60 €	AR 2 2022038, Ledermann, 22.04.2022			
					15.599,54 €	Nachtrag 2	24.051,35 €	AR 3 2022038 Ledermann, 22.04.2022			
							15.507,96 €	AR 4 2023024 Ledermann, 19.04.2023			
							3.709,49 €	AR 5 2023044 Ledermann, 13.06.2023			
							14.865,94 €	AR 6 2023055 Ledermann, 13.07.2023			
									72.892,62 €		
Los 6:	Dachdecker- und Spenglerarbeiten	24.156,64 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	38.957,38 €		Angebot ThueReSa GmbH	7.482,22 €	AR 1 2022-017 ThueReSa, 20.05.2022		225.000,00 €	Prognose
					112.278,90 €	Nachtrag 1 Nr. 2302007 vom 09.02.2023	12.836,70 €	AR 2 2023-011 ThueReSa, 10.03.2023			
					71.014,15 €	Nachtrag 1a Nr. 2302007 vom 09.02.2023	46.634,99 €	AR 3 2023-024 ThueReSa, 31.05.2023			
							64.831,01 €	AR 4 2023-024 ThueReSa, 07.08.2023			
									131.784,92 €		
Los 7:	Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten	25.587,98 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	18.303,63 €		Angebot Schlothauer GmbH 29.09.2021	5.332,59 €	AR 1 vom 07.07.2023		26.000,00 €	Prognose
									5.332,59 €		
Los 8:	Elektroinstallationsarbeiten	14.087,39 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	34.093,86 €		Angebot Elektro-Sülzner 29.03.2022	11.788,46 €	AR 1 vom 28.11.2022		36.000,00 €	Prognose
							10.508,97 €	AR 2 vom 04.07.2023			
	Mikrowellenbehandlung Deckenbalken Brandmeldeanlage			28.320,81 €		Mikrowellenbehandlung, Angebot vom 08.09.2022	27.264,54 €	SR 2022101001 vom 10.10.2022		27.264,54 €	Kostenfeststellung
				24.173,23 €		Angebot BMA, 08.02.2022	12.906,11 €	AR 1 23-002269		24.200,00 €	Prognose
									12.906,11 €		
Los 9:	Bauendreinigung	5.967,85 €	Kostenberech. Lph 5 HOAI			nicht beauftragt					
Summe KG 300, 400 (brutto)		659.142,66 €		955.270,19 €	515.843,80 €	1.471.113,99 €	1.147.574,61 €		1.147.574,61 €	1.590.664,54 €	
K.-ber. LPH5 KG 300, 400		659.142,66 €		659.142,66 €		659.142,66 €	659.142,66 €			659.142,66 €	
Differenz Soll - Ist		0,00 €		296.127,53 €		811.971,33 €	488.431,95 €			931.521,88 €	

KOSTENGRUPPE 700- BAUNEKENKOSTEN

Kostenberechnung Vergabe-LV			Kostenanschlag			Aktueller Kostenstand			Kostenvorschau (Prognose)	
	Gesamt	Bemerkungen	Gesamt	Nachtrag	Bemerkungen	Gesamt	Bemerkungen		Gesamt	Kostenstand
Planungsleistungen HOAI und Besondere Leistungen	89.400,00 €	Leistungen HOAI gem. Berechn. Lph 5	12.132,33 €		Angebot Büro PRD, Lph 2-3, 30.08.2019	2.342,24 €	Re03-2019, BA1, Lph 2-3, 07.02.2019		120.000,00 €	Prognose
			19.114,08 €		Angebot Büro PRD, Lph 4-5, 04.10.2019	12.132,33 €	Re10-2019, Gesamtmaßnahme, Lph3, 04.10.2019			
			47.077,55 €		Angebot Büro PRD, Lph 6-8, 15.04.2021	22.745,76 €	Re03-2021, Gesamtmaßnahme, Lph 4-5, 01.08.2020			
						11.924,23 €	Re04-2021, Gesamtmaßnahme, Lph 6-7, 01.08.2021			
						1.688,81 €	Re02-2022, Gesamtmaßnahme, Lph 6-8, 02.02.2022			
						6.494,20 €	Re04-2022, Gesamtmaßnahme, Lph 6-8, 17.06.2022			
						7.444,07 €	Re06-2022, Gesamtmaßnahme, Lph 7-8, 12.09.2022			
						26.180,35 €	Re07-2023, Gesamtmaßnahme Lph 7-8, 23.06.2023			
								90.951,99 €		
Tragwerksplanung	3.532,39 €	Angebot Paust, 20.12.2020	3.532,39 €		Angebot IB Paust, 20.12.2020				6.500,00 €	Prognose
								0,00 €		
Elektroplanung	5.950,00 €	Angebot IBTL 18.01.2021	5.950,00 €		Angebot IB Lützelberger, 18.01.2021				6.000,00 €	Prognose
								0,00 €		
Haus Technik	3.246,67 €	Angebot Füßel, 20.01.2021	3.246,67 €		Angebot IB Füßel, 20.01.2021	3.246,67 €	Re 1 14/21 IN Füßel, 18.11.2021		3.246,67 €	Kostenfeststellung
								3.246,67 €		
Holzschutzgutachter	7.600,00 €	Kostenberechnung Lph 5 HOAI	7.557,04 €		Holzschutzgutachten 1 AB Deutsch 07.08.2019	4.233,72 €	Re 1 21-027, 25.04.2021		28.000,00 €	Prognose
			8.244,62 €		Holzschutzgutachten I AB Deutsch 02.03.2022	3.323,32 €	Re 2 22-007, 26.02.2022			
						10.835,78 €	Re 3 22-019, 13.03.2022			
						9.358,75 €	Re 4 22-064, 18.10.2022			
								27.751,57 €		
SIGEKO			5.283,60 €		Angebot IB Grigo				8.200,00 €	Prognose
			1.249,50 €		Zusatz Angebot IB Grigo, 17.07.2023					
								0,00 €		
Bauherrenkosten	2.000,00 €	Antragstellung Sondernutzungen Verkehrsflächen etc.								
	5.000,00 €	Sondierungsöffnung Holzschutztechn. Untersuchungen etc.							2.500,00 €	Prognose
		Bauwesen- versicherung	1.285,20 €		Versicherung 19.07.2022					
		Bauschutt- entsorgung (kontaminiert)	1.029,09 €		Auftrag 16.06.2023	1.029,09 €	RE 202312138 Umweltservice GmbH, Eisenach, 05.07.2023			
								1.029,09 €		
Summe KG 700 (brutto)	116.729,06 €		115.702,07 €	0,00 €		122.979,32 €		122.979,32 €	174.446,67 €	
K.-ber. LPH5 KG 700	116.729,06 €		116.729,06 €			116.729,06 €			116.729,06 €	
Differenz Soll - Ist	0,00 €		-1.026,99 €			6.250,26 €			57.717,61 €	
Summe KG 300, 400, 700 (brutto)	775.871,72 €		1.070.972,26 €	515.843,80 €	1.586.816,06 €	1.270.553,93 €		1.270.553,93 €	1.765.111,21 €	
Kostenberechnung Lph5	775.871,72 €				775.871,72 €	775.871,72 €			775.871,72 €	
Differenz Soll - Ist	0,00 €				810.944,34 €	494.682,21 €			989.239,49 €	