

	Vorlagen- Nr.	
	SB-0038/2024	

Sachstandsbericht

Betreff
Sachstandsbericht zur Fußgängerbrücke über den Michelsbach i. Z. d. Florian-Geyer-Straße

Sachverhalt 1

2023 wurde die Planung vorangetrieben. Leistungsphase 6 steht mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen kurz vor dem Abschluss.

Am 07.11.2023 ging beim Fachdienst Tiefbau die Absage des Fördermittelgebers ein. Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich nach aktuellem Planungsstand auf 377.239,69 Euro. Mit der Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur (KVI) wären Kosten in Höhe von rund 283.000 € über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ übernommen wurden, womit ein Eigenanteil von 94.000€ auf die Stadt entfallen wäre. Es wurde empfohlen, die Förderung im Frühjahr 2024 bis zum 31.03.2024 erneut anzumelden. Der Fördermittelantrag wäre in dem Fall, bis zum 31.12.2024 erneut einzureichen. Die Umsetzung des Bauvorhabens unter Verwendung von Fördermitteln in Höhe von 75% wäre damit erst im Jahr 2025 möglich.