

	Vorlagen-Nr.	
	1609-BR/2024	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Bürgermeister	03.2	

Betreff
Sachstandsbericht Wartburgarena O1

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	07.05.2024	

Sachverhalt:

Am 11. April wurde den Zuwendungsgebern der aktuelle Stand Wartburgarena O1 mitgeteilt. Die Präsentation und die Planunterlagen der Gebäudeplaner ARGE ARC+SWG sind in der Anlage beigefügt.

Das Hauptaugenmerk in der Vorbereitung der Koordinierungsrunde lag dabei auf der Planung und der Kostenschätzung Leistungsphase 2.

Die Projektbeteiligten arbeiten weiter intensiv an der Planung, Kosten und Terminen. So werden weitere Möglichkeiten geprüft die Kosten zu senken.

Die Potenziale, die Grundlage für einen alternativen Rahmenterminplan sein können, werden im nächsten Planungsschritt verdichtet und eingearbeitet mit dem Ziel, eine schnellstmögliche Fertigstellung und Inbetriebnahme zu realisieren.

Das Protokoll der Koordinierungsrunde ist im Entwurf fertiggestellt und wird allen Beteiligten zur Abstimmung übersandt. Nach Bestätigung kann dieses zur Verfügung gestellt werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Koordinierungsrunde sehr konstruktiv war und die Planungen sehr wohlwollend durch die Zuwendungsgeber aufgenommen worden sind.

Beantwortung der Nachfrage aus dem SKV-Ausschuss:

Im Jahr 2023 wurden aus der Haushaltsstelle 56100 940020 insgesamt 255.006,37 € verausgabt. Im Jahr 2024 bis zum Stand 06.05.2024 insgesamt 122.608,06 €. Im Jahr 2024 sind schon mehr Leistungen von den Planern erbracht worden, die aber noch nicht in Rechnung gestellt wurden bzw. noch nicht kassenwirksam geworden sind.

Haushaltsmittel in Höhe von 2.207.820,70 € sind aktuell noch verfügbar.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Präsentation für die Zuwendungsgeber am 11. April 2024
Anlage 2 – Planungsunterlagen ARGE ARC+SWG