

Bebauungsplan Nr. 6 „Bahnhofsvorstadt“, Terminplanung: Stand 01/2019

| Nr. | Arbeitspakete/ Verantwortlich | Arbeitsschritte | Dauer in Wochen | Termin in KW/ Monat Plan / Ist | Termin Status |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 01. | Verkehrsbegleitplan | Aktualisieren der Untersuchung | 1 | 36.2018 / 49.2018 | in Prüfung |
| 02. | Anlagenlärmgutachten | Aktualisieren des Gutachtens | 2 | 38.2018 / 49.2018 | in Prüfung |
| 03. | Verkehrslärmgutachten | Aktualisieren des Gutachtens | 3 | 38.2018 / offen | in Prüfung |
| 04. | UIB, 61.1 | interne Prüfung Nr. 02. und 03. | (4) | Febr./März 2019 | offen |
| <i>Alle weiteren Schritte sind abhängig vom Vorgänger- Terminen</i> | | | | | |
| 05. | Bebauungsplanentwurf | Einarbeitung aller Ergebnisse (Anpassung der Planung, Begründung und Umweltbericht) | 4 | März/ April 2019 | offen |
| 06. | Vorlage Entwurf/ 61.1 | interne Prüfung, teils parallel | 4 | April/ Mai 2019 | offen |
| 07. | Bebauungsplanentwurf | Fertigstellung Übergabe | | Mai 2019 | offen |
| 08. | Entwurf/ 61.1 | Vorbereitung SR Beschluss | 4 | Juni 2019 | offen |
| <i>Verfahrensschritte sind abhängig von SR Sitzungen (nächste reguläre SR im Juni 2019, danach Sommerpause)</i> | | | | | |
| 09. | Beschluss über Auslegung/ SR | Sitzung des Stadtrates | | 3. Quartal/ SR-Sitzung | offen |
| 10. | Auslegung Entwurf/ 61.1 | Bekanntmachung der Auslegung | 1 | | |
| 11. | Auslegung Entwurf/ 61.1 | öffentliche Auslegung | 4 | | |
| 12. | Beteiligung der Behörden/ 61.1 | Anschreiben/ Frist | 4 | | |
| 13. | Abwägungsbeschluss/ SR | Abwägen der Stellungnahmen | 6 - 8 | 4. Quartal | offen |
| 14. | Satzungsbeschluss | Ergebnis der Abwägung | 4 | 4. Quartal 2019 | offen |