

	<b>Vorlagen- Nr.</b>	
	<b>SB-0026/2023</b>	

# Sachstandsbericht

<b>Betreff</b>
<b>Sachstandsbericht über die aufgeschlüsselten Gesamtkosten und Einnahmen für das Projekt „Alte Posthaltere“ - Fassadensanierung</b>

## Sachstandsbericht

Für das Bauvorhaben Fassadensanierung JC „Alte Posthaltere“ erhielt die Stadt Eisenach per Zuwendungsbescheid vom 20.12.2019 sowie der Änderungsbescheide vom 06.07.2022 und 16.08.2023 für die Fassadensanierung Fördermittel von insgesamt 1.398.855,38 €. Auf Grund der während der durchgeführten Arbeiten festgestellten Schädigungen und Mängel an der Fachwerk-/ Dachkonstruktion, zusätzlicher baulicher Sicherungsleistungen, wie auch Änderungen in der Ausführung wurden vom Thüringer Landesverwaltungsamt die Fördermittel in dieser Höhe bewilligt. Hierzu verweisen wir auch auf den Sachstandsbericht mit der Vorlagen-Nr.: SB-0014/2023.

Die Gesamtkosten für die Fassadensanierung betragen, laut Stand 06.09.2023, voraussichtlich 1.765.111,21 € incl. Baunebenkosten. In der Anlage erhalten Sie die Kostenkontrolle der Gesamtmaßnahme aufgeschlüsselt nach der Auftragssumme, der beauftragten Nachträge, Aufstellung der Mehrmengen, des aktuellen Kostenstands sowie die Prognose hinsichtlich der Schlussabrechnungssumme.