

Sanierung Marienstraße 1. BA – Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, TAV, EVB, Pyur

Sachstand 22.09.2022

- Bisher:
- zwischen Frauenplan und Barfüßerstraße sowie Am Frauentor sind bereits alle Versorgungsmedien erneuert,
 - der Straßenunterbau im Bereich zwischen Am Frauentor und Barfüßerstraße wurde hergestellt
 - Winterprovisorium in Form einer Asphaltdecke zwischen Frauenplan und Am Frauentor – für Fuß- und Radverkehr sowie Rettungsdienst und Winterdienst
 - die Baumquartiere wurden gesetzt
 - das gesamte Pflaster inkl. Borde befindet sich auf dem Lagerplatz des AN
- Zurzeit:
- setzen der Bordanlage
- Folgend:
- Setzen der Straßenabläufe und der Rinne voraussichtlich ab KW 39
 - Änderungen an den Baumquartieren voraussichtlich ab KW 39
 - Pflasterarbeiten zwischen Frauenplan und Barfüßerstraße
 - Kreuzungsbereich Marienstraße / Barfüßerstraße und Teilstück Barfüßerstraße: Erneuerung Versorgungsmedien + Straßenbau