

	Vorlagen- Nr.	
	SB-0001/2023	

Sachstandsbericht

Betreff
Komplexmaßnahme Sanierung Marienstraße

Sanierung Marienstraße 1. BA – Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, TAV, EVB, Pyur

Sachstand 16.01.2023

Bisher:

- zwischen Frauenplan und Barfüßerstraße sowie Am Frauentor sind bereits alle Versorgungsmedien erneuert,
- der Straßenunterbau im Bereich zwischen Am Frauentor und Barfüßerstraße wurde hergestellt
- Winterprovisorium in Form einer Asphaltdecke zwischen Frauenplan und Am Frauentor – für Fuß- und Radverkehr sowie Rettungsdienst und Winterdienst
- die Baumquartiere wurden gesetzt und die Bäume gepflanzt
- die Pflasterarbeiten zwischen Frauentor und Barfüßerstraße mussten witterungsbedingt unterbrochen werden. Bis auf eine Restfläche von 40m² konnten die Arbeiten abgeschlossen werden
- der vermauerte Regenwasserkanal Barfüßerstraße Abschnitt zwischen Marienstraße und Wartburgallee wurde geöffnet und befahren. Eine Sanierung ist nicht möglich, da dieser zu etwa 50% mit Beton verfüllt wurde. Die Erweiterung des Baufelds Barfüßerstraße wird damit in Richtung Wartburgallee notwendig. Der TAVEE hat Mitverlegebedarf angemeldet.

Zurzeit:

- ab der 2.KW sollten die Arbeiten im Kreuzungsbereich Marienstraße-Barfüßerstraße anlaufen, damit hat Firma Strassing die Wiederaufnahme um eine Woche vorgezogen. Firma Strassing hat die Arbeiten aufgrund der Forderungen an die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge am 10.01.2023 eingestellt. Nach einem Ortstermin am 11.01.2023 mit der Verkehrsbehörde und der Feuerwehr konnten die seitens Strassing angemeldeten Bedenken ausgeräumt werden. Neuer Beginn ist der 16.01.2023, wie ursprünglich im Bauzeitenplan (Stand 21.09.2022) angesetzt. Die Behinderungs- und Mehrkostenanzeige für die 2. KW wird zurückgezogen.
- Baubeginn am 16.01.2023 vollzogen
- Fräsen der Tragdeckschicht, Aufnahme der Natursteinpflaster und Suchschachtungen bezüglich Lage der Trinkwasserleitung in der Barfüßerstraße

Folgend:

- Kreuzungsbereich Marienstraße / Barfüßerstraße und Teilstück Barfüßerstraße:
- Lokalisieren der Versorgungsleitungen, Rückbau des Ei-Profil Regenwasserkanal zwischen Löbersbach und Kreuzung Marienstraße